Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2017- 2026 роки
газорозподільного підприємства
ПАТ "Гадячгаз"
станом на 1 січня 2018 року

Блок	№ з/п	Відношення	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Назва робіт	Од. вимір.	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування , тис.грн без ПДВ	Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Планований квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Розділ І. Розподільчі газопроводи														
			Будівництво													
	1		Капремонт					**1.188**	**1.178**	**59.6**	**44.2**					
	1.1		Газопровід низького тиску с.Тимофіївка	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000330300171	Фарбування	км	0.2	0.2	3.8	3.8	19.0	19.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.2		Газопровід низького тиску с.Мала Побиванка	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000330300263	Фарбування	км	0.2	0.2	5.4	5.4	27.0	27.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.3		Газопровід низького тиску с.Кіяшківське	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000330300211	Фарбування	км	0.05	0.05	3.2	3.2	64.0	64.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.4		Газопровід середнього тиску с.Бобрик	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000330200049	Фарбування	км	0.06	0.06	2.7	2.7	45.0	45.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.5		Газопровід низького тиску с.Бобрик	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000330300179	Фарбування	км	0.06	0.06	2.6	2.6	43.3	43.3	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.6		Газопровід низького тиску с.П.Роменська	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000330300216	Фарбування	км	0.162	0.162	4.3	4.3	26.5	26.5	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.7		Газопровід середнього тиску с.Глибока Долина	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000330200153	Фарбування	км	0.2	0.2	14.0	14.0	70.0	70.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.8		Газопровід середнього тиску с.Мартинівка - с.Веприк	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000330100028	Фарбування	км	0.03	0.03	2.7	2.7	90.0	90.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.9	Газорозподільчі мережі	Газопровід середнього тиску с.Сари - с.Соснівка	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000330200106	Фарбування	км	0.05	0.05	2.4	2.5	48.0	48.0	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.10		Газопровід середнього тиску с.П.Роменська	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000330200101	Фарбування	км	0.166	0.166	3.0	3.0	18.1	18.1	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.11		Газопровід низького тиску с.П.Роменська	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000330300216	Заміна	км	0.01	0	15.5	0.0	1410.0	0.0	3 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
			Реконструкція													
	2		Модернізація					**0.18**	**0.18**	**515.1**	**514.3**	2862.2	2857.2	3 квартал		За рахунок амортизаційних
	2.1		Газопровід середнього тиску через річку Грунь біля с.Римарівка на с.Максимівка	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	15326000030200044	Заміна	км	0.18	0.18	515.1	514.3	2862.2	2857.2	3 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
			за рахунок амортизаційних відрахувань							**574.7**	**558.5**					
			витрати на капітальні вкладення							**0.0**	**0.0**					

Есплуатація мереж			*капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року*							**0.0**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.0**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**0.0**	**0.0**					
	Розділ II. Відключаючі пристрої															
	Відключаючі пристрої	Будівництво														
		Капремонт														
		Реконструкція														
1		Технічне переоснащення			Заміна засувок на кульові крани	шт	30	0	60.00	0.0	2.0	0.0	2-3 квартали		Витрати на капітальні вкладення
		за рахунок амортизаційних відрахувань							**0.00**	**0.0**					
		витрати на капітальні вкладення							**60.00**	**0.0**					
		капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки							**0.00**	**0.0**					
		Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.00**	**0.0**					
		за рахунок інших джерел							**0.00**	**0.0**					
	Розділ III. ГРП															
	ГРП	Будівництво														
1		Капремонт					**5**	**0**	**30.0**	**0.0**						
1.1		ГРП с.Бухалово	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	15326000032010007	Ремонт штукатурки зовнішніх стін будівлі	од	1	0	6.0	0.0	6.0	0.0	2 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
1.2		ГРП с.Сари	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	15326000032010012	Ремонт штукатурки зовнішніх стін будівлі	од	1	0	6.0	0.0	6.0	0.0	2 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
1.3		ГРП с.Петрівка-Роменська	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	15326000032010019	Ремонт штукатурки зовнішніх стін будівлі	од	1	0	6.0	0.0	6.0	0.0	2 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
1.4		ГРП с.Соснівка	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	15326000032010023	Ремонт штукатурки зовнішніх стін будівлі	од	1	0	6.0	0.0	6.0	0.0	2 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
1.5		ГРП №6 м.Гадяч	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	15326000032010033	Ремонт штукатурки зовнішніх стін будівлі	од	1	0	6.0	0.0	6.0	0.0	2 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
		за рахунок амортизаційних відрахувань							**30.00**	**0.0**					
		витрати на капітальні вкладення							**0.00**	**0.0**					
		капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**0.00**	**0.0**					
		Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.00**	**0.0**					
		за рахунок інших джерел							**0.00**	**0.0**					
	Розділ.IV ШРП															
		Будівництво														
		Капремонт														
		Реконструкція														
		Технічне переоснащення														
1		Модернізація					**15**	**13**	**1417.4**	**1006.4**						
1.1		ШРП с.Круглик	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200143	Встановлення телеметрії	од	1	1	47.6	47.6	47.6	47.6	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
1.2		ШРП с.Кіяшківське	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200142	Встановлення телеметрії	од	1	1	47.6	47.6	47.6	47.6	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
1.3		ШРП с.Барзаково	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200079	Встановлення телеметрії	од	1	1	47.6	47.6	47.6	47.6	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
1.4		ШРП м. Гадяч вул.Степова	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200132	Встановлення телеметрії	од	1	1	47.6	47.6	47.6	47.6	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
1.5		ШРП с.Бакути	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000420200118	Встановлення телеметрії	од	1	1	47.6	47.6	47.6	47.6	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
1.6		ШРП с.Мартинівка	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000420200103	Встановлення телеметрії	од	1	1	47.6	47.6	47.6	47.6	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
1.7		ШРП с.Лютенька №1	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200063	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	123.4	126.7	123.4	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань

	1.8	ШРП	ШРП с.Велике	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000420200096	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	123.8	126.7	123.8	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.9		ШРП с.Мартинівка	АГРС ПАТ"Укргазвидобування"	153260000420200099	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	123.8	126.7	123.8	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.10		ШРП с.Сергіївка №2	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200076	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	75.9	126.7	75.9	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.11		ШРП с.Розбишівка №2	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200148	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	75.5	126.7	75.5	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.12		ШРП с.Сари №4	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200037	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	123.0	126.7	123.0	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.13		ШРП с.Степаненки	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200151	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	1	126.7	75.4	126.7	75.4	2 квартал	4 квартал	За рахунок амортизаційних відрахувань
	1.14		ШРП с.Новоселівка	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200049	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	0	122.45	0.0	122.45	0.0	2 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.15		ШРП с.Новоселівка	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200050	Заміна ШРП, встановлення телеметрії	од	1	0	122.45	0.0	122.45	0.0	2 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			за рахунок амортизаційних відрахувань							**1417.4**	**1006.4**					
			витрати на капітальні вкладення							**244.90**	**0.0**					
			капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**0.00**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.00**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**0.00**	**0.0**					
		Розділ V. Газорегуляторне обладнання														
		Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори													
			Регулятори ГРП													
			Регулятори ШРП													
			Інше обладнання газорегуляторнних пунктів													
		Розділ. VI ЕХЗ														
		ЕХЗ	Будівництво													
			Капремонт													
			Реконструкція													
			Технічне переоснащення													
	1		Модернізація					**4**	**2**	**162.5**	**82.1**					
	1.1		Станція катодного захисту с.Ручки	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420300090	Заміна трансформаторного типу на інвенторний тип	од	1	0	43.3	0.0	43.3	0.0	3 квартал		За рахунок амортизаційних відрахувань
			Станція катодного захисту с.Лютенька	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420300051	Заміна трансформаторного типу на інвенторний тип	од	1	0	36.2	0.0	36.2	0.0	2 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			Станція катодного захисту с.Ветхалівка	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420300090	Заміна трансформаторного типу на інвенторний тип	од	1	1	43.3	43.1	43.3	43.1	2 квартал	2 квартал	План - Витрати на капітальні вкладення/ Факт - За рахунок інших джерел
			Станція катодного захисту с.Мартинівка	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420300076	Заміна трансформаторного типу на інвенторний тип	од	1	1	39.7	39.0	39.7	39.0	2 квартал	2 квартал	За рахунок інших джерел
			за рахунок амортизаційних відрахувань							**79.5**	**0.0**					
			витрати на капітальні вкладення							**43.30**	**0.0**					
			капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**0.00**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.00**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**39.70**	**82.1**					
		Розділ. VI Інше														
		Розділ II. Модернізаці та закупівля колісної техніки														
		Спеціалізована Техніка	Капремонт													
			Придбання													
			Капремонт													
	1		Придбання					**5**	**1**	**1750.0**	**306.5**					
	1.1		Автомобіль Рено Докер (або аналог)				од	1	1	350.0	306.5	350.0	306.5	2 квартал	2 квартал	За рахунок інших джерел
	1.2		Автомобіль Рено Докер (або аналог)				од	4	0	1400.0	0.0	350.0	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
ГО	3		Модернізація					**5**	**0**	**56.0**	**0.0**					

АВТ	3.1	Легковий автотранспорт	Придбання та влаштування газобалонної установки				од	5	0	56.0	0.0	11.2		4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			за рахунок амортизаційних відрахувань							**0.0**	**0.0**					
			витрати на капітальні вкладення							**1456.0**	**0.0**					
			капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**0.0**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.0**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**350.0**	**306.5**					
		Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу														
		Оперативний облік	Секціонування													
			Дублюючий облік													
	1		Капремонт вог													
	1.1		Встановлення вузла обліку ГРП, ШРП					**2**	**0**	**300.0**	**0.0**					
			ГРП с.Лободіно	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000320100004	Улаштування ВОГ	од	1	0	150.0	0.0	150.0	0.0	4 квартал		Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року
	1.2		ШРП с.Сергіївка	АГРС НГВУ "Полтаванафтогаз"	153260000420200079	Улаштування ВОГ	од	1	0	150.0	0.0	150.0	0.0	4 квартал		Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року
		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво													
			Капремонт													
			Модернізація													
В		Індивідуальний облік населення														

ВТ	1	Заміна індивідуальних лічильників					**од**	**238**	**0**	**320.9**	0.0	1.4	0.0	4 квартал		Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)
	2	Обмінний фонд індивідуальних лічильників														
		Будинковий облік населення														
		Зірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезепечення														
		Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)														
			за рахунок амортизаційних відрахувань							**0.0**	**0.0**					
			витрати на капітальні вкладення							**0.0**	**0.0**					
			капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**300.0**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**320.9**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**0.0**	**0.0**					
Прилади		**Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання**														
	1		Придбання					**7**	**0**	**82.1**	**0.0**					
	1.1		Потенціометр ІПРЦ - 100 (або аналог)				од	1	0	4.7	0.0	4.7	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.2		Газоаналізатор SNOOPER mini (або аналог)				од	4	0	72.0	0.0	18.0	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.3		Газоаналізатор ШИ - 11				од	2	0	5.4	0.0	2.7	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			Диспетчеризація													
			Заміна													
		Прилади , системи	***за рахунок амортизаційних відрахувань***							**0.0**	**0.0**					
			витрати на капітальні вкладення							**82.1**	**0.0**					
			капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**0.0**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.0**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**0.0**	**0.0**					
IT		**Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**														
	1		**Закупівля**					**56**	**0**	**387.1**	**0.0**					
	1.1		Джерело безперебійного живлення ARS Back UPS 400 (або аналог)				од	20	0	48.0	0.0	2.4	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.2		GSM vjltv Cinterion BGS5T - 232				од	1	0	4.9	0.0	4.9	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.3		Мережеве сховище Asustor AS6102T (або аналог)				од	1	0	14.3	0.0	14.3	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.4	Обладнання	ДискWestern Digital Blue (або аналог)				од	2	0	2.8	0.0	1.4	0.0	4 квартал		Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року
	1.5		МФУ Canon I SENSYS (або аналог)				од	2	0	28.6	0.0	14.3	0.0	4 квартал		Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року
	1.6		Монітор LG (або аналог)				од	13	0	42.9	0.0	3.3	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.7		Компютер Artline Business B25 (або аналог)				од	15	0	207.0	0.0	13.8	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
	1.8		Ноутбук Asus (або аналог)				од	2	0	38.6	0.0	19.3	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			Підтримка													
			Модернізація													

		Програмне забезпечення	Закупівля					**2**	**0**	**77.0**	**0.0**					
			1с: Підприємство Управління виробничим підприємством				од	1	0	68.9	0.0	68.9	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			1с: Підприємство Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць				од	1	0	8.1	0.0	8.1	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
			Підтримка													
			Оновлення													
		IT послуги	Телеком													
			Спецзвязок													
			за рахунок амортизаційних відрахувань							**0.0**	**0.0**					
			витрати на капітальні вкладення							**432.7**	**0.0**					
			капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**31.4**	**0.0**					
			Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.0**	**0.0**					
			за рахунок інших джерел							**0.0**	**0.0**					
	Розділ VI. Інше															
		ЕХЗ	Модернізація													
	1	Заміна системи опалення в адмінбудівлі №2 за адресою вул.Тельмана,28					од	1	0	50.9	0.0	50.9		4 квартал		Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року

2	Капремонт приміщень адмінбудівлі №1 за адресою вул.Будька,26а					од	1	1	41.8	43.4	41.8	43.4	4 квартал	2 квартал	Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року
3	Компресор Intertool PT-0007 (або аналог)					од	2	0	10.8	0.0	5.4	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
4	Перфоратор Bosch gbh 2-26(або аналог)					од	2	0	9.4	0.0	4.7	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
5	Кутова шліфмашинка Bosch gbh 22-180(або аналог)					од	2	0	13.8	0.0	6.9	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
6	Кутова шліфмашина Makita(або аналог)					од	2	0	6.8	0.0	3.4	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
7	Драбина алюмінієва трансформер					од	3	3	9.0	9.0	3.0	3.0	4 квартал	2 квартал	Капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року
8	Ацетиленовий генератор АСП - 10					од	2	0	10.0	0.0	5.0	0.0	4 квартал		Витрати на капітальні вкладення
		за рахунок амортизаційних відрахувань							**0.0**	**0.0**					
		витрати на капітальні вкладення							**50.8**	**0.0**					
		капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року							**101.7**	**52.4**					
		Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)							**0.0**	**0.0**					
		за рахунок інших джерел							**0.0**	**0.0**					
УСЬОГО		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,368/384**	**1,358/20**	**5370.2**	**2005.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за рахунок амортизаційних відрахувань	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,368/21**	**1,358/13**	**1820.5**	**1564.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	витрати на капітальні вкладення	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81**	**0**	**2406.00**	**0.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	капітальні вкладення за рахунок додаткової тарифної виручки 2016 року	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42**	**4**	**433.10**	**52.4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Витрати на заміну лічильників (обмінний фонд)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**238**	**0**	**320.90**	**0.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	за рахунок інших джерел	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**3**	**389.7**	**388.6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Голова правління **Д.І.Шестерненко**

Заступник голови правління - головний інженер **А.В.Довгаль**

Головний бухгалтер **І.П.Дворник**

М.П.